



Справка по статусу работ проекта Пинигино

Цели 2026 г.

		Примечание:
1. Прирост запасов к 31.12.26	+10 т	Текущие запасы JORK 50,1 т Подрядчик на ТЭО ВК - «Рудспецгео» Получено заключение ГКЗ, ожидание Протокола Роснедра
2. Программа ГРР 2026:		
Рядовое бурение (25 км)	11,7 км	Факт выполнения на 09.09.27 Бурят 2 станка на участках Притрассовый и Унга-Нимгеркан; Янв–апрель работал один станок. Исполнение год.плана 47%;
3. Лицензии и обязательства	+ 5	В работе оформление доп. лицензий к 5 имеющимся.
Продление лицензии	15.02.27	Основная лицензия требует продления для продолжения работ
Проект ОПР	15.03.27	Выбор Исполнителя до 31.10.26
4. Проектирование (1 этап)		Подрядчик «ЕМС майнинг» с 01.09.26
4.1 Предварит. ген план	30.09.26	Компоновка ГП, перечень объектов СМР
4.2 Проведение изысканий	19.03.27	Комплекс изысканий (старт 13.09.26)
4.3 Разработка ОПР и ТЭР	30.11.26	Основные проектные и техн. экон.решения
5. Технология и фабрика		Определена схема переработки руды (гравитационно-флотационная) Продолжаются лабораторные доисследования технологии («ТОМС», «МинералКонсалтинг») Открыт конкурс на выбор Исполнителя на изготовление комплексной фабрики (проектирование+изготовление+монтаж)
Выбор технологии фабрики	30.08.26	
Подбор оборудования	31.10.26	
6. Внешняя инфраструктура		В рамках проработки осн.проектных решений «ЕМС» (trade off сценариев реализации ЛЭП 20км/ДЭС, постоянная дорога/временная). Решение по итогам оценки.
Энергоснабжение, дорога	31.10.26	
7. Водоснабжение		Произведена гидрогеологическая оценка подземных источников «Геодин», выбор Исполнителя для разработки проекта по постановке запасов воды на баланс ГКЗ
Водозабор для объектов	31.10.26	
8. Горные работы	1-2 кв 2027г.	1 этап: Ожидание тех.решений «ЕМС», проекта ОПР на гору и проведения расценки Подрядчика 2 этап: Вскрышные работы 2кв 2027г.
8. Персонал	+ 6	В штат УК «ППР»: экономист, закупки, тех.директор, ИТ, секретарь, ВІ аналитик
9. Бюджет	30.11.26	Актуализация и уточнение затрат (ГРР к 31.10.26, ОПР к 30.11.26)
	09.09.26	Профинансировано 505 млн.руб (в т.ч. ГРР -493, ОПР – 12), исполнение плана 85%.