

УТВЕРЖДАЮ

_____ Павлов Д.М.

«15» сентября 2026 г.

Протокол		совещания по координации работ по Проекту «Пинигинское золоторудное месторождение» 15.09.2026 г. Москва, ВКС		
Председательствующий		Павлов Д.М. — генеральный директор ООО «УК «ППР»		
Участники:		Представители ООО «УК «ППР»/ООО «ЯГРП»: Павлов Д.М., Нартов М.В., Филипович Я.М., Плотников С.Н., Габбасова С.Г., Гармаев З.М., Трубеев Н.В., Каменев О.В., Килейников К.С., Колесник В.Д., Богатырев Д.О., Богатырева С.В., Якубчук А.С., Королев А.В., Баушев С.С. Представители ГК «Гранель»: Султанова М.Р., Чотчаев А.Б.;		
Повестка совещания:		Статус Проекта, проектирование ОПР, технология фабрики и стратегия ГРР		
№ п/п	Решение по итогам совещания		Ответственные	Срок
1	Отчетность по проекту Пинигино 1.1 Финансовые данные дашборда Еженедельно предоставлять плановые и фактические финансовые показатели для актуализации отчетности и дашборда в адрес Колесник В. Формат и разрез отчетности в аналитике – недели, месяца, года. 1.2 Производственная отчётность ГРР Добавить Колесник В. в группу ежедневной отчётности геологов в МАХ. Отражать в дашборде суточную и недельную проходку, выполнение плана и простои техники. 1.3 Структура и содержание дашборда Доработать дашборд: разделить блоки ГРР и ОПР, добавить сведения по новым лицензиям, отклонениям от сроков, цене золота и курсам валют. По лицензиям установить актуальные статусы и сроки действия.		Габбасова С.Г. Никитин А.Е. Баушев С.С. Колесник В.Д.	Еженедельно 16.09.2026 до 21.09.2026
	Календарно-сетевой график Проекта Детализировать и уточнить календарно-сетевой график Проекта до контрольных сроков, критических работ и текущего статуса их выполнения. Учесть направленные замечания от Плотникова СН и коллег для актуализации графика. В качестве целевого срока первого золота сохранить IV квартал 2027 г.		Килейников К.С.	до 21.09.2026

5	Генеральный план и инженерная инфраструктура До 26.09.26 передать Проектировщику весь объем исходных данных для подготовки предварительного генерального плана и размещения объектов. Отработать и устранить замечания для согласования договора на проектирование в двустороннем порядке. ✓ По итогам выезда на площадку необходимо определить: ✓ Перечень титульных объектов и их предварительную компоновку в рамках ГП ✓ Решения по водоснабжению и электроснабжению ✓ Уточнить объем оставшихся изысканий (под воду и внешнюю инфраструктуру) ✓ Подготовить предварительный расчет энерго мощностей объектов ОНР для подготовки и подачи заявки на ТУ Финализировать технические решения по ОПУ и связанным с ней объектам (сухое складирование хвостов, ГТС, обратное водоснабжение, и тд)	ООО «ЕМС майнинг» Проектная группа	Выезд — 27.09– 01.10.2026; ОТР — до 15.11.2026
6	Временное размещение хвостов Запросить у Caroline Engineering актуальные решения по геотубам, примеры применения в России и контакт представителя в Москве. Информация необходима для оценки геотуб как варианта временного размещения хвостов и сравнения его применимости и стоимости с капитальным хвостовым хозяйством.	Королев А.В.	До 21.09.2026
7	Результаты исследований ТОМС и концепция фабрики Провести рабочее совещание по результатам отчёта ТОМС и формированию концепции фабрики с участием ЕМС, Королева А. и профильных специалистов. На совещании определить, какие результаты могут быть приняты для разработки технологического регламента и какие исследования необходимо дополнить.	Килейников К.С. Королев А. ООО «ЕМС майнинг»	17–18.09.2026
8	Технологический регламент фабрики Завершить сбор и оценку предложений подрядчиков на разработку технологического регламента. Привести к единому базису полученные КП (объём и состав работ, сроки).	Трубеев Н.В.	До 21.09.2026
9	Состав проекта ОНР Определить необходимость или ее отсутствие по разделению проекта ОНР: по горной и фабричной частям. Отмечено: предложение выбору исполнителя на разработку проекта ОНР по горной части без проведения конкурсной процедуры силами ООО «Рудспецгео». Обоснование по выбору Исполнителя представить на основе проведенного совещания с ООО «Рудспецгео».	Нартов М.В., Богатырев Д.О. ООО «Рудспецгео»	До 18.09.2026
10	Проверочные технологические исследования Направить ТОМС запрос на повторную обработку пробы и предоставление полного комплекта аналитических данных. Выполненный объем исследований недостаточен для подтверждения заявленных технологических показателей, а исследованная проба не в полной мере характеризует руду первых лет эксплуатации. Разослать участникам техническое резюме и определить исполнителя проверочных исследований. Проверочные исследования необходимы для подтверждения достижимого извлечения, уточнения схемы переработки и формирования обоснованных исходных данных для технологического регламента фабрики.	Королев А.В.	Запрос и резюме — до 18.09.2026; исследования — до 15.11.2026

11	Выбор сценария ГРП Рассмотрены два сценария актуализации плана ГРП: ✓ Сценарий 1: параллельное бурение уч.Унга и уч.Притрассовый до конца I кв 2027 г. ✓ Сценарий 2: последовательнок бурение двумя станками уч. Унга с сент – декабрь 2026, с янв. - март 2027 уч.Притрассовый. ✓ По обоим сценариям объем буровых работувеличился с 25 до 30,5 км. Принято принять в работу второй сценарий, поскольку при сопоставимом общем объеме бурения он позволяет уже к концу 2026 г. получить исходные данные для оценки ресурсов по JORC и подсчёта запасов Унги по временным кондициям, не изменяя срока подготовки данных по постоянным кондициям месторождения им. Пинигина. Для Унги подготовить оперативный подсчёт, технологический тест, отдельный проект ОНР и предложения по изменению границ лицензии. Вернуться к обсуждению стратегии ГРП и подготовить материалы для рассмортрения на стратегической сессии 22.09.26г.	Богатырев Д.О. Якубчук А.С. Нартов М.В. Богатырев Д.О. Якубчук А.С.	План — к 21.09.2026
12	Бюджет и программа ГРП К стратегической сессии рассчитать стоимость 1 п.м. силами ООО «ЯГРП», а так же актуализировать прогноз бюджета на ГРП исходя из обновленной производственной программы бурения (на 30,5км). <i>*Дополнительный объём должен обеспечить необходимый прирост запасов не менее +10 т JORK, а так же постановка на запасы ГКЗ ПК по м-ю им.Пинигино не менее 25-27т в 2028г.</i> Разработать ТЗ на термометрию и запустить бурение осенью 2026 для подготовку пакета на постоянные кондиции — на октябрь–ноябрь 2027 г.	Габбасова С.Г. Гармаев З.М. Плотников С.Н. Якубчук Д.О.	Расчёт — 21.09.2026

Секретарь совещания ООО «УК «ППР»

Килейников К.С.