

Коммерческая тайна

ГК «Гранель»

125009, г. Москва, ул.Тверская, д. 22

Дата: 07.07.2026, 10.07.2026г.

ПРОТОКОЛ №1/Н

УЧАСТНИКИ:

Нигматуллин И.А.

Нигматуллина С.Г.

Павлов Д.М.

Богатырев Д.О.

Богатырева С.В.

Триандафилова М.Т.

Тимохин С.С.

Султанова М.Р.

Чотчаев А.Б.

Габбасова С.Г.

Нартов М.В.

Филипович Я.М.

Каменев О.В.

Тема совещания:

Проект Пинигино

Общество с ограниченной ответственностью «Якутское геологоразведочное предприятие» (далее – ЯГРП)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выбор стратегии развития проекта в среднесрочной перспективе (2026-2027гг.)

Выбор стратегии развития проекта в долгосрочной перспективе (2027-2030 гг.)

Утверждение бюджета 2026-2027гг. на ГРР+ОПР

Утверждение бюджета на IT

Текущий статус реализации проекта (ГРР)

Иные вопросы

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

В среднесрочной перспективе (2026-2027гг.) зафиксировать следующую стадийность реализации проекта:

Стадия ГРР (геологоразведочных работ) – бурение с 01.01.25 – 31.12.25 от 25-30 пог.км на 4 лицензионных участках (ЛУ) группы обеспечивающее прирост запасов JORK +10 тн к 01.01.27г.

(ЯКУ 02634 БЭ Пинигинское месторождение, ЯКУ 026175 БП Пинигинская площадь, ЯКУ 031306 БП М.Леглиер-Васильевка, ЯКУ 031305 БЭ Ручей Аппы)

Текущие оцененные запасы по JORK по 3 ЛУ 50,1 т:

в т.ч. ЯКУ 02634 – 31,8 т (Ind+Inf+Uncl)

в т.ч. ЯКУ 026175 – 6,4 т (Inf+Uncl)

в т.ч. ЯКУ 031306 – 10,4 т (Inf+Uncl)

Запасы, поданные в ГКЗ на утверждение по ТЭО Временных кондиций для ЯКУ 02634 (июнь 2026г.): 27 т (C1+C2). Дополнительно имеются ресурсы 12 т (P1+P2).

Стадия ОНР (опытно-промышленной разработки) – реализация модульной фабрики на 40 т/ч (ОНУ) с площадкой временного хранения промпродуктов обогащения и инфраструктурой необходимой для переработки руды и производства золотосодержащего концентрата с запуском в работу в 2027-2028гг.

Ответственные: Павлов Д.М., Нартов М.В., Богатырев Д.О.,

Якубчук А.С. (главный геолог ЯГРП)

Срок исполнения: по стадии ГРП – 2026, по стадии ОНР – 1 кв. 2028

К рассмотрению стратегии реализации проекта в долгосрочной перспективе (2027-2030 гг.) решено вернуться по итогам бурения 2026г. (с оценкой прироста запасов в 1кв 2027г.), а также запуском ОНР в 2027- 1 кв.2028г.

Оценка стоимости реализации ГОКа на основе объектов аналогов или силами проектного института возможна и целесообразна по итогам выполнения п.1 (компромиссные сценарии с помощью выполнения ПредТЭО проекта).

Утвердить бюджет затрат на 2026 - 2027г. в объеме не более 4 400 млн. руб. (55 млн \$, курс 80) для прироста запасов JORK +10 тн к 01.01.27г., в том числе:

стадия ГРП до 800 млн. руб./10 млн \$,

стадия ОНР до 3600 млн. руб./45 млн \$.

Определить следующие источники финансирования для утвержденного бюджета затрат на 2026 – 2027г. согласно подписанному корпоративному договору от 05.05.2026:

для этапа ГРП: от каждого партнера сделки по 5 млн \$ оформление займами,

для этапа ОНР (с ОНУ производительностью 40 т/ч, площадкой временного хранения промпродуктов обогащения и инфраструктурой необходимой для переработки руды и производства золотосодержащего концентрата) от каждого партнера сделки по 5 млн \$ оформление займами и 35 млн \$ - внешнее привлеченное финансирование (обеспечивается со стороны ГК «Гранель»).

Утвердить бюджет на внедрение программного обеспечения на базе 1С ERP в размере 14 млн 350 тыс. руб.

Ответственные за внедрение: Тимохин С.С., Габбасова С.Г.

Срок исполнения: октябрь 2026

По текущему статусу реализации проекта (ГРП) до октября 2026г. определен приоритет задач:

представить утвержденный ГКЗ Протокол запасов по ТЭО ВК,

продолжения буровых (ГРП) и геофизических работ по разведке 4 ЛУ,

начать работы по изысканиям, проектированию и закупке оборудования для ОНР (с определением сценария реализации ЕРС - Подряд или создание собственной Службы Заказчика) в рамках поданного в ГКЗ ТЭО ВК,

определить для реализации ОПУ (40т\ч) классическую технологическую схему (гравитационно-флотационную) с возможностью рассмотрения альтернативы до 01.09.26 (технология галогенного выщелачивания).

учитывая, что при реализации ОПР необходим полный цикл экспертиз со стороны регулятора (в т.ч. ГГЭ,ГЭЭ,КЭР и т.д.), а это может повлечь риски по сдвигу срока запуска ОПР (от 6мес. и более) и штрафов (в т.ч. за складирование отходов 3-го класса опасности), совместно с экспертами провести работу по минимизации рисков или альтернативным вариантам решения обозначенных задач.

Ответственные за внедрение: Павлов Д.М., Нартов М.В., Богатырев Д.О.

Якубчук А.С.

Срок исполнения: октябрь 2026

Подтвердить и согласовать представленный ориентировочный бюджет затрат на 2026-2027гг. по проекту (детальная расшифровка по статьям затрат ГРР + ОПР представлена в excel файле к материалам совещания) с Триандафиловой М.Т.

Уточнения по объемам и стоимости ключевых затрат проекта ОПР будут представлены по факту получения коммерческих предложений Поставщиков оборудования и Подрядных организаций по проектным и строительным работам.

Следующее совещание - октябрь 2026г., к которому подготовить следующие материалы:

Бизнес-план проекта

Исполнение утвержденного бюджета за 3кв 2026г.

Программу капитальных затрат и ее исполнение

Текущий статус реализации программы ГРР и ОПР

Подготовить материалы с обоснованием выбора технологии для ОПУ (гравитационно-флотационная или технология галогенного выщелачивания)

Подготовить дорожную карту для нивелирования регуляторных рисков связанных с реализацией ОПР (экологических, нормативных, юридических и прочих).

Президент И.А. Нигматуллин