

УТВЕРЖДАЮ

_____ Павлов Д.М.

«01» сентября 2026 г.

Протокол		совещания рабочей группы проекта «Пинигинское золоторудное месторождение»		
		01.09.2026 г. Москва, ВКС Zoom		
Председательствующий		Павлов Д.М. — генеральный директор ООО «УК «ППР»		
Участники:		Представители ООО «УК «ППР»/ООО «ЯГРП»: Павлов Д.М., Нартов М.В., Филипович Я.М., Габбасова С.Г., Каменев О.В., Трубеев Н.В., Плотников С.Н., Проценко А.В., Богатырев Д.О., Богатырева С.В., Якубчук А.С. Представители ГК «Гранель»: Савельев Р.Ю., Чотчаев А.Б.		
Повестка совещания:		Статус работ по проекту Пинигинское		
№ п/п	Решение по итогам совещания		Ответственные	Срок
1	1 этап проектирования ОНР (ОТР+ТЭР+Изыскания) Исполнитель: ООО «ЕМС майнинг» - Принято управленческое решение о подписании в двустороннем порядке гарантийного письма о намерении заключить договор (на полный объем работ по итогам конкурсной процедуры) с учетом рисков обозначенных юр.блоком ГК «Гранель» и продолжить согласование условий договора. - Принято управленческое решение о необходимости проведения геодезических изысканий на объем ЛУ в рамках 3000га ввиду отсутствия исторических данных топосъемки, а так же необходимости ввиду вовлечения руды в ОНР с нескольких участков лицензионных площадей (Кур, Унга-Нимгеркан)*. <i>* Предварительный ген.план отраженный в рамках ТЭО ВК (ООО «Рудспецгео») по объектам Пинигинское не актуален в рамках произведенной доразведки в течении 2026г. и требует корректировки.</i>		Павлов Д.М. Нартов М.В. Богатырев Д.О.	01.08.2026; далее — до заключения договора
2	В рамках рыночной оценки стоимости работ ИИ запрошены расценки на проведение изысканий. С учетом полученных результатов определено, что предложенные расценки ООО «ЕМС» на изыскания находятся в рамках рынка. Принято управленческое решение в рамках увеличения площадей с 1000га до 3000га по геодезическим изысканиям запросить дополнительную скидку у ООО «ЕМС».		Трубеев Н.В. Плотников С.Н.	07.09.2026

3	По стратегии ведения ГРР в 2026г. • Определена стратегия по приросту запасов в рамках 10т+ с учетом проведения работ на уч.Притрассовый по сгущению сети для планомерного перевода С2 в С1 для ТЭО ПК. • Определена необходимость вовлечения запасов уч.Унга-Нимгеркан в разработку ОПР и необходимость дополнения ТЭО ВК запасами данного м-я к 4кв 2027г. <i>*Отдельно уточнить стратегическому геологу в рамках встречи в СПБ с представителями ГКЗ/ЦКР вопросы вовлечения запасов по ТЭО ВК/ПК различных участков.</i> • Определена необходимость старта проведения инженерного бурения осенью 2026г. (в рамках обязательств по ТЭО ПК). Требуется подготовка ТЗ и поиск Исполнителя на работы (термометрия). • Уточненную производственную программу бурения в рамках ранее определенного бюджета представить к следующему совещанию РГ. • Уточнить выполненные и необходимые к выполнению до конца года 2026г. объемы по геохимии и магниторазведке.	Якубчук А.С. Богатырев Д.О.	07.09.2026
4	Произвести актуализацию бюджета ГРР в соответствие с обновленной программой ГРР до конца 2026г.	Габбасова С.	30.09.2026
5	Сформировать план потребности в работах/услугах по бюджету ОПР, направить для консолидации Трубееву Н.В. Приступить к формированию запросов на закупку (ТЗ, опросные листы и т.д.) и дальнейшей организации закупочных процедур (ЗП).	Члены РГ Трубеев Н.В. – в части консолидации и организации ЗП	09.09.2026
6	Подготовить статус работ по исследованиям технологии.	Королев А.В.	07.09.2026
7	Подготовить драфт формы еженедельного dashboard, отражающего статус производственных и стратегических задач по проекту, и представить ее на очередном совещании рабочей группы.	Киллейников К.С., Коллесник В.Д.	07.09.2026

Секретарь совещания ООО «УК «ППР»

Проценко А.Л.