

УТВЕРЖДАЮ

_____ Павлов Д.М.

«08» сентября 2026 г.

Протокол		совещания рабочей группы проекта «Пинигинское золоторудное месторождение» 08.09.2026 г. Москва, ВКС Zoom	
Председательствующий		Павлов Д.М. — генеральный директор ООО «УК «ППР»	
Участники:		Представители ООО «УК «ППР»/ООО «ЯГРП»: Павлов Д.М., Нартов М.В., Филипович Я.М., Габбасова С.Г., Каменев О.В., Трубеев Н.В., Плотников С.Н., Богатырев Д.О., Богатырева С.В., Якубчук А.С., Гармаев З.М., Килейников К.С., Колесник В.Д.; Представители ГК «Гранель»: Савельев Р.Ю., Чотчаев А.Б.;	
Повестка совещания:		Статус работ по проекту «Пинигинское»	
№ п/п	Решение по итогам совещания	Ответственные	Срок
1	1 этап проектирования ОПР (ОТР + ТЭР + изыскания) - Принять к сведению, что гарантийное письмо с ООО «ЕМС майнинг» подписано, работы начаты; согласование условий основного договора продолжить. - Получить итог переговоров ООО «ЕМС майнинг» с подрядчиком по геодезическим изысканиям, включая предоставление скидки при увеличении площади работ до 3000 га. - Обеспечить мобилизацию подрядчика и начало геодезических изысканий в максимально ранний срок. Материалы топографической съёмки, необходимые для проработки генерального плана, подготовить до конца сентября 2026 г.	Нартов М.В. Трубеев Н.В. Плотников С.Н. Богатырев Д.О.	Старт работ — до 14.09.2026; материалы — до 30.09.2026
2	Совместный выезд на площадку - Организовать в последнюю неделю сентября совместный выезд на площадку с участием представителей ООО «ЕМС майнинг», подрядчика по изысканиям, И.В. Должанского и представителей геологического блока. - К выезду обеспечить наличие первых результатов топографической съёмки и съёмки территории с беспилотного летательного аппарата с координатной привязкой для оценки рельефа и вариантов размещения фабрики, хвостохранилища, объектов водоснабжения и иных объектов генерального плана.	Нартов М.В. Якубчук А.С. Богатырев Д.О.	До 30.09.2026
3	Стратегия ГРР и производственная программа бурения - Сохранить утверждённый годовой план бурения 25 тыс. м как базовый ориентир. Ожидаемый объём выполнения при текущей производительности — около 22,154 тыс. м; возможность увеличения объёма оценивать с учётом погодных условий и фактической производительности. - В рамках действующего бюджета направить оставшийся объём бурения 2026 г. преимущественно на участок Унга-Нимгеркан для подготовки запасов к подсчёту по временным кондициям и обеспечения сырьевой базы ОПР. Учесть около 5 тыс. м по участку Притрассовый и около 9 тыс. м по участку Унга-Нимгеркан. - Обеспечить достижение целевого показателя ресурсов 60 т к концу 2026 г. с повышением доли категорий Indicated и Inferred. - Подготовить уточнённую помесечную производственную программу по участкам с указанием метража, целей бурения и ожидаемого прироста	Якубчук А.С. Богатырев Д.О.	14.09.2026

	ресурсов.		
4	План-факт отчётность по ГРР - Сформировать помесечный план по участкам по основным показателям: бурение, распиловка и пробоподготовка, отправка проб в лабораторию и получение результатов аналитики. - Организовать еженедельное внесение фактических данных и отражение отклонений от плана в сводной панели. - Совместно с экономическим блоком рассчитать плановую и фактическую себестоимость метра бурения с учётом условно-постоянных затрат и оценить возможность компенсации отставания по производительности до конца 2026 г.	Филипович Я.М. Габбасова С.Г. Богатырева С.В. Якубчук А.С.	Первичная форма — 14.09.2026
5	Инженерное бурение и термометрия - Уточнить объём инженерного бурения и термометрии, необходимый для подготовки материалов по постоянным кондициям. - Незамедлительно начать организацию работ и выполнить полевой этап в текущем сезоне до установления устойчивого снежного покрова; при планировании учесть необходимость завершения работ до конца октября.	Якубчук А.С. Богатырев Д.О.	Старт — незамедлительно; полевой этап — до 31.10.2026
6	Договор с ООО «ЕМС майнинг» - Завершить внутреннее согласование переработанной редакции договора и определить приемлемые и неприемлемые условия. - Подготовить для руководства краткую информацию о сохраняющихся договорных рисках и направить контрагенту итоговую редакцию договора. - Обеспечить подписание договора в максимально короткий срок.	Нартов М.В. Богатырев Д.О.	Итоговая редакция — 09.09.2026; подписание — до 20.09.2026
7	Организация закупочных процедур - Членам рабочей группы направить потребность в работах и услугах на предстоящий период с комплектом исходных материалов для запуска закупок: техническими заданиями, опросными листами и иными необходимыми документами. - Включить потребности по ОПР и ГРР, в том числе закупку оборудования фабрики, оценку стоимости вскрышных работ, геофизические исследования и иные работы, требующие выбора исполнителя.	Члены РГ Трубеев Н.В. — консолидация и организация закупок	14.09.2026
8	Сводный график реализации проекта - Подготовить первую детализированную версию сводного графика, включающего ГРР, ОПР, проектирование фабрики, водоснабжение, электроснабжение, прирост запасов и иные взаимосвязанные направления. - Представить график на очередном совещании рабочей группы.	Филипович Я.М. Киллейников К.С. Члены РГ по направлениям	14.09.2026
9	Материалы к заседанию Совета директоров и актуализация бюджета - Начать подготовку материалов к заседанию Совета директоров, запланированному на октябрь 2026 г. - Актуализировать бюджет проекта и повысить его детализацию: по проработанным направлениям использовать расчёты капитальных затрат, по остальным — актуальные оценки. - Для существенных закупок предусмотреть краткое обоснование выбора подрядчика и стоимости.	Каменев О.В. Филипович Я.М. Габбасова С.Г. Трубеев Н.В.	К заседанию Совета директоров в октябре 2026 г.

10	Еженедельная сводная панель проекта • Доработать сводную панель как краткую презентацию для руководства. Предусмотреть ключевые показатели, план-факт по бурению и затратам, раздел по ОПР и статусу ООО «ЕМС майнинг», сведения о запасах и ресурсах, статусы лицензий, ключевые вехи, критические вопросы, остатки топлива и материалов и простои техники. • Определить ответственного за каждый информационный блок и обеспечить еженедельное обновление панели до совещания рабочей группы. • Обеспечить ежемесячное архивирование версий с возможностью загрузки в PDF. Направить членам РГ ссылку на текущую версию для сбора замечаний.	Килейников К.С. Коллесник В.Д.	15.09.2026
----	--	---	-------------------

Секретарь совещания ООО «УК «ППР»

Килейников К.С.